

## Stadiu investiții la data de 02.08.2016

- Gradinita cu program prelungit com. Domnesti  
contract incheiat in data de 30.12.2015, termenul de executie 12 luni de la emiterea ordinului de incepere de lucrari, termen estimat de finalizare a lucrarilor 28.02.2017, penalitati - 0.02%/ zi din pretul contractului, executant SC ALCONS ENGINEERING SRL;  
verificarea calitatii lucrarilor - asigurata de ISC (conf. Programului calitatii lucrarilor pe faze determinante, aprobat) si de SC ROINGESA CONSULT SRL ( dirigentie de santier asigurata pe toata perioada derularii lucrarilor)
- Modernizare sistem rutier str. Duculescu , str. Ghiocelilor, str. Occidentului, str. Ciutaci (tronson Str. Al.I.Cuza-Str.Occidentului) si Intr.Garii - comuna Domnesti, judetul Ilfov  
contract incheiat in data de 10.06.2015, cu SC STRABAG SRL; termen de executie 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, termen estimat de finalizare a lucrarilor 28.08.2016, penalitati - 0.02%/ zi din pretul contractului;  
verificarea calitatii lucrarilor - asigurata de ISC (conf. Programului calitatii lucrarilor pe faze determinante, aprobat) si de SC ROINGESA CONSULT SRL ( dirigentie de santier asigurata pe toata perioada derularii lucrarilor)
- Modernizare sistem rutier Str.Morii  
contract incheiat in data de 06.01.2016, cu SC C&D TRAN CONSTRUCT SRL; in asteptarea adeverintei emise de Inspectoratul de Stat in Constructii in vederea convocarii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor;  
verificarea calitatii lucrarilor - asigurata de ISC (conf. Programului calitatii lucrarilor pe faze determinante, aprobat) si de PFA LASLAU CONSTANTIN ( dirigentie de santier asigurata pe toata perioada derularii lucrarilor)
- Modernizare sistem rutier si realizare retea canalizare pluviala Str. Ciutaci ( tronson Str.Foisorului-Str.Tudor Vladimirescu) si str. Valea Prahovei  
emis C.U. si aviz Apa-Canal , documentatie depusa pentru obtinere avize: mediu, gaze, enel, politie rutiera, telecom.
- Modernizare sistem rutier Str. Bubica, Intr. Floare de Colt, Str. Branduselor - tronson II, comuna Domnesti, judetul Ilfov  
contract incheiat in data de 26.05.2016, cu SC PAN RIZ IMPEX SRL, termen de executie 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, termen estimat de finalizare a lucrarilor 28.08.2016, penalitati - 0.02%/ zi din pretul contractului;  
verificarea calitatii lucrarilor - asigurata de ISC (conf. Programului calitatii lucrarilor pe faze determinante, aprobat) si de PFA LASLAU CONSTANTIN (dirigentie de santier asigurata pe toata perioada derularii lucrarilor).
- Modernizare sistem rutier Sos.Caragea Voda, Sos.Curtea Domneasca, Str. Valea Argesului, Str. Transilvaniei, Str.Primaverii si Intr. Fagetului, comuna Domnesti, judetul Ilfov  
documentatie depusa pentru obtinere aviz enel;

- Extindere retea iluminat public Sos. Tudor Vladimirescu, Str. Foisorului, Intr. Teiului, Str. Narciselor si Str.Crengutei
- Extindere retea iluminat public, Sos.Curtea Domneasca, Intr. Ficusului, Str. Paraul Rece si Str. Pinului
- Extindere retea iluminat public, Str. Caragea Voda, Str. Caminului, Str. Cosbuc, Str. Trandafirilor si Str.Transilvaniei
- Extindere retea iluminat public str. Bujorului

emise C.U. si avizele Apa-Canal, documentatii depuse pentru obtinere avize: mediu, gaze, enel, politie rutiera, telecom.

- Modernizare sistem rutier srt.Radului, str. Crengutei, Str. Frumoasa, Intr. Frumoasa, Str. Mimozei si Str. Fortului
- Modernizare sistem rutier Str. Ciutaci ( tronson Str.Foisorului-Str.Occidentului) si Str. Ciocarliei

emise C.U. si obtinut avizele Apa-Canal, documentatii depuse pentru obtinerea avizelor: mediu, gaze, enel, politie rutiera, telecom.

- Modernizare sistem rutier, realizare retele de canalizare menajera si alimentare cu apa Intr. Morii, comuna Domnesti

obtinere Aviz CJL - in vederea eliberarii C.U.

- Extindere retea gaze naturale Str. Inclinata

a fost aprobata propunerea financiara si confirmarea acceptarii acesteia a fost transmisa DISTRIGAZ SUD RETELE in data de 28.04.2016; in 29.06.2016 am depus sesizare la DISTRIGAZ inregistrata sub nr.134174.

- Amenajare parc si loc de joaca in satul Teghes, comuna Domnesti

documentatia depusa la Consiliul Judetean in vederea obtinerii Avizului pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.

- Extindere sistem de monitorizare video in comuna Domnesti

contract incheiat in data de 30.12.2016, cu SC ADVANCE NET SYSTEM COMUNICATII SRL, termen de executie 2,5 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, termen estimat de finalizare a lucrarilor 11.08.2016, penalitati - 0.01%/ zi din pretul contractului;